Ablaufplan
Bauvorhaben: **KGS Am Stadion / OGS Freiherr vom Stein**
Stand: **15.09.2020**

BROCHHEUSER LÜTTINGER ARCHITEKTEN

		September					Oktober				November				Dezember		
	Kalenderwoche	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
	Anfang KW	31.8	7.9	14.9	21.9	28.9	5.10	12.10	19.10	26.10	2.11	9.11	16.11	23.11	30.11	7.12	14.12
	Ende KW	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11	27.11	4.12	11.12	18.12
Fassade	Aufbau Gerüst																
	alte Beschichtung entfernen																
	Beiputzarbeiten																
	Fassadenanstrich																
	Anstrich Dachüberstand																
Dachüberstand	Vergabe																
	Vorlauf																
	Holzbauarbeiten																
	Klempnerarbeiten																
	Dachdeckerarbeiten																
	Schalung Unterseiten																
Balkensanierung	Schutzmaßnahmen																
	Teilabbruch Oberboden im OG																
	Teilabbruch Treppe zum DG																
	Abbruch Decke im EG																
	Reinigung																
	Freimessung																
	Balkensanierung																
	Abhangdecke neu im EG																
	Treppe zum DG sanieren																
	Oberboden wiederherstellen im OG																
	Reinigung																
	Einzug der Freiherr v. Stein																